



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CNPJ: 18.392.522/0001-41
Rua Dr Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro, Lajinha - MG - 36980-000
Telefone: (33) 3344-2006

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE LAJINHA - MG			VALOR DA OBRA		R\$ 304.121,10				DATA: 11/06/2024	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA PROJETADA					LOCAL: Córrego Boa Vista, Zona Rural, Lajinha - MG				PRAZO DA OBRA: 04 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,57%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.722,17	R\$ 1.722,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	99,43%	23,50%	24,50%	26,00%	26,00%		
			Financeiro	R\$ 302.398,93	R\$ 71.063,75	R\$ 74.087,74	R\$ 78.623,72	R\$ 78.623,72		
TOTAL			Físico %	100,00%	23,93%	24,36%	25,85%	25,85%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 304.121,10	R\$ 72.785,92	R\$ 74.087,74	R\$ 78.623,72	R\$ 78.623,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Financeiro (acumulado)	R\$ 304.121,10	R\$ 72.785,92	R\$ 146.873,66	R\$ 225.497,38	R\$ 304.121,10	R\$ 304.121,10	R\$ 304.121,10
<div>Lucas Henrique da Silva Paiva ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 226.732/D</div> <div>João Rosendo Ambrósio de Medeiros Prefeito Municipal de Lajinha - MG</div>								Observações:		