



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064924-20	885662/2019	MUNICÍPIO DE LAJINHA	CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO POVOADO DE SÃO DOMING	Pavimentação das ruas: José Manoel da Silva e Júlio Manoel da Silva, localizada:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	242.824,54	% Período:	16,44%	32,61%	34,74%	16,21%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.600,13	% Período:	16,00%	33,00%	35,00%	16,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.416,20	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	196.503,13	% Período:	19,06%	39,19%	41,75%									
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	31.191,87	% Período:				100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.113,21	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 242.824,54															
Período:	%:			16,44%	32,61%	34,74%	16,21%								
	Repasse:			39.254,61	77.854,95	82.939,81	38.700,63								
	Contrapartida:			669,92	1.328,69	1.415,46	660,47								
	Outros:			-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:			39.924,54	79.183,63	84.355,27	39.361,10								
	%:			16,44%	49,05%	83,79%	100,00%								
	Repasse:			39.254,61	117.109,56	200.049,37	238.750,00								
	Contrapartida:			669,92	1.998,61	3.414,07	4.074,54								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			39.924,54	119.108,17	203.463,44	242.824,54								

LAJINHA-MG

Local

quarta-feira, 21 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS

CREA/CAU: 212.895/D

ART/RRT: 20210266578