



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039310-89/2017	Nº SICONV 845741/2017	PROPONENTE TOMADOR Município de Lajinha - MG	APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NOS POVOADOS PALMEIRAS E SOCAPÓ
--------------------------------	--------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE	295.425,00	% Período:	17,70%	16,57%	20,63%	25,64%	19,46%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.686,81	% Período:	18,00%	17,00%	21,00%	26,00%	18,00%							
1.2.	PLACA DE OBRA	1.387,06	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGC	232.705,01	% Período:	21,52%	20,69%	25,77%	32,03%								
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILII	47.128,08	% Período:					100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.518,04	% Período:					100,00%							
2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE	122.734,32	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 418.159,32				41,86%	11,71%	14,57%	18,11%	13,75%							
Período:	Repasso:	161.936,18	36.806,48	45.823,55	56.955,62	43.228,17									
	Contrapartida:	13.096,48	12.142,97	15.117,83	18.790,46	14.261,58									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	175.032,66	48.949,45	60.941,39	75.746,07	57.489,75									
Acumulado:	%:	41,86%	53,56%	68,14%	86,25%	100,00%									
	Repasso:	161.936,18	198.742,66	244.566,21	301.521,83	344.750,00									
	Contrapartida:	13.096,48	25.239,45	40.357,28	59.147,74	73.409,32									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	175.032,66	223.982,11	284.923,50	360.669,57	418.159,32									

Lajinha - MG  
Local

quarta-feira, 25 de agosto de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS  
CREA/CAU: CREA-MG 212.895/D  
ART/RRT: MG20210528030