



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA/MG
RUA SIDNEY HUBNER FRANÇA CAMARGO, 69, CENTRO, LAJINHA/MG
CNPJ: 18.392.522/0001-41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 189.687,81					DATA: 04/04/2022		
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETES			LOCAL: RUA WILSSONINA FERREIRA SANTOS E RUA MÁRIO VICTORINO DA SILVA, BAIRRO SANTO ANÍBAL - LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,82%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.549,22	1.549,22					
2.0		DRENAGEM	Físico %	14,28%		47,24%		52,76%		
			Financeiro	R\$ 27.086,93		12.795,73		14.291,20		
3.0		OBRAS VIÁRIAS	Físico %	61,41%	1,80%	49,40%	35,42%	13,38%		
			Financeiro	R\$ 116.487,19	2.091,26	57.548,18	41.257,31	15.590,44		
4.0		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	23,49%	46,65%		53,35%			
			Financeiro	R\$ 44.564,47	20.789,77		23.774,70			
TOTAL			Físico %	100,00%	12,88%	37,08%	34,28%	15,75%		
			Financeiro	R\$ 189.687,81	R\$ 24.430,25	R\$ 70.343,91	R\$ 65.032,01	R\$ 29.881,64		
<div><div>Engenheira Civil: Thaís Boechat de Lima Bastos</div><div>Prefeito Municipal: João Rosendo Ambrósio de Medeiros</div></div>						Observações:				