



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA/MG
RUA SIDNEY HUBNER FRANÇA CAMARGO, 69, CENTRO, LAJINHA/MG
CNPJ: 18.392.522/0001-41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 3.368.115,92					DATA: 04/11/2022		
OBRA: Pavimentação em CBUQ da Av. Antônio Florêncio Alvim, Av. Natal Rodrigues Pereira, Av. Dr. Rubens Boechat de Oliveira, Rua Dom Cavati e da Travessa Wilson de Paula Portes no município de Lajinha – MG.			LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA - MG					PRAZO DA OBRA: 180 DIAS		
ITEM	SUBITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,05%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.552,93	1.552,93					
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	0,67%	21,38%	21,32%	18,25%	11,41%	13,82%	13,82%
			Financeiro	R\$ 22.687,56	4.850,60	4.836,99	4.140,48	2.588,65	3.135,42	3.135,42
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ								
	3.1	AV. ANTÔNIO F. ALVIM	Físico %	42,35%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 1.426.452,50	713.226,25	713.226,25				
	3.2	AV. NATAL RODRIGUES PEREIRA	Físico %	22,67%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 763.499,20			381.749,60	381.749,60		
	3.3	AV. DR. RUBENS B. DE OLIVEIRA	Físico %	27,47%					50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 925.085,72					462.542,86	462.542,86
	3.4	RUA DOM CAVATI E TRAVESSA WILSSON DE PAULA PORTES	Físico %	6,79%			100,00%			
			Financeiro	R\$ 228.838,01			228.838,01			
TOTAL:			Físico %	100,00%	21,37%	21,32%	18,25%	11,41%	13,83%	13,83%
			Financeiro	R\$ 3.368.115,92	R\$ 719.629,78	R\$ 718.063,24	R\$ 614.728,09	R\$ 384.338,25	R\$ 465.678,28	R\$ 465.678,28
<div>Engenheira Civil: Thaís Boechat de Lima Bastos</div> <div>Prefeito Municipal: João Rosendo Ambrósio de Medeiros</div>							Observações:			